

«СОГЛАСОВАНО»:

Глава администрации
городского округа город Буй

И.А. Ральников
ДОКУМЕНТ
«29» 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 4

от «29» марта 2019 г.

*«О проведении гидравлических испытаний
магистральных тепловых сетей
ООО «Тепловодоканал» города Буй»*

В плане подготовки объектов ООО «Тепловодоканал» г. Буй к работе в зимний период 2019–2020 гг. провести гидравлические испытания магистральных тепловых сетей в сроки:

- с 13.05.2019 г. по 17.05.2019 г. (включительно) – тепловые сети квартальной котельной №1, расположенной по адресу: ул. 1905 года, д. 3; котельной ГПТУ, расположенной по адресу: ул. М. Горького, д. 103;
- с 20.05.2019 г. по 24.05.2019 г. (включительно) – тепловые сети квартальной котельной №2, расположенной по адресу: ул. 10 Годовщины Октября, д. 39; котельной школы-интернат, расположенной по адресу: ул. Ш Интернационала, д. 67;
- с 27.05.2019 г. по 31.05.2019 г. (включительно) – тепловые сети котельной мкр. «Химзавод», расположенной по адресу: ул. Боровая, д. 32; котельной ОСК, расположенной по адресу: Объездной проезд, д. 9; котельной НФС, расположенной по адресу: местечко Астафьева поляна;
- с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г. (включительно) – тепловые сети котельной ЦРБ, расположенной по адресу: ул. 9 Января, д. 42-а; котельной по ул. Ивана Сусанина, д. 10-а; котельной школы №9, расположенной по адресу: ул. Пролетариата, д. 5;
- с 10.06.2019 г. по 14.06.2019 г. (включительно) – тепловые сети котельной по ул. Клубная, д. 8-а пос. Салама; котельной по ул. Фурманова, д. 8 пос. Салама; котельной по ул. Коммунистов, д. 18.

Производственно-техническому отделу письменно уведомить всех абонентов, в том числе управляющие организации о проведении ими мероприятий по надёжному отключению внутренних систем отопления зданий и сооружений от магистральных тепловых сетей с установкой заглушек из листовой стали между фланцами отключающих устройств, во избежание порыва внутренних систем отопления при проведении гидравлических испытаний.

Ознакомить под роспись отдел теплофикации ООО «Тепловодоканал» г. Буй, а также лиц, ответственных за проведение гидравлических испытаний.

Всем руководителям предприятий, организаций, управляющих компаний, муниципальных учреждений, начальникам отделов различных структур, а также частным лицам и предпринимателям г. Буй – потребителям тепловой энергии, необходимо письменно сообщить в отдел теплофикации ООО «Тепловодоканал» (г. Буй, ул. Республиканская, д. №5; телефон ПТО: 8 (49435) 4-62-80; телефон приёмной: 8 (49435) 4-27-93; факс: 8 (49435) 4-27-92) о готовности объектов не позднее, чем за сутки до начала проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей, указанных в настоящем распоряжении.

Ответственность за последствия при проведении гидравлических испытаний, не отключенных объектов от централизованной системы теплоснабжения, возлагается на абонентов (потребителей тепловой энергии).

Отделу материально-технического снабжения ООО «Тепловодоканал» г. Буя обеспечить материалами, необходимыми для проведения гидравлических испытаний, согласно заявок начальника участка тепловых сетей.

Для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей мастерам котельных произвести ревизию объектов теплоснабжения, проверить запорно-регулирующую арматуру, средства автоматики, измерительные приборы для контроля испытаний и замеров рабочего давления тепловых сетей, при необходимости установить байпасы (согласно указанных сроков проведения гидравлических испытаний).

Информировать население г. Буя о проведении гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей через средства массовой информации (местную газету и телевидение) трёхдневным повторением.

Для проведения гидравлических испытаний создать комиссию ООО «Тепловодоканал» в составе:

Председатель:

- Главный инженер

- А.С. Виноградов

Заместитель председателя:

- Заместитель ген. директора по теплофикации

- А.Л. Соболев

Члены комиссии:

- Начальник участка тепловых сетей

- Т.Н. Румянцева

- Старший инженер отдела теплофикации

- А.А. Щёголев

- Инженер по техническому надзору отдела теплофикации

- Ю.А. Каргина

Результаты гидравлических испытаний оформить актами.

Генеральный директор

Л.Н. Золотова

